



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

## RELATÓRIO ANUAL

**OBRA:** Quarta etapa da construção da Sede

**ENDEREÇO:** Valdemar Vicente da Costa – n<sup>o</sup> 271– Centro

**ÁREA:** 1.035,00 m2.

As atividades desenvolvidas na execução da obra no ano de 2024 estão listadas a seguir, cabe ressaltar que a construção da sede depende de repasses anuais do Executivo, sendo assim a mesma é dividida em etapas conforme disponibilidade de verba.

- Contrato n<sup>o</sup> 015/2023, assinado em 24/11/2023 – empresa contratada, CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ n<sup>o</sup> 91.395.426/0001-47.

- Ordem de Início dos Serviços emitida em 04.12.2023, previsão de término em 04.04.2024 (cronograma de 04 meses).

- Valor empenhado de R\$ 2.607.815,09 (dois milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e quinze reais e nove centavos).

- Serviços contratados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	760,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1000,00
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.100,00
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
<b>SERVIÇOS INICIAIS E PERMANENTES</b>		
TAPUME COM TELHA METÁLICA E ESTRUTURA - INCL. PINTURA, INSTALAÇÃO E RETIRADA - h:2,20m	m <sup>2</sup>	409,88
PLACA DE OBRA - CHAPA METALICA - 2,00m x 1,50m	m <sup>2</sup>	6,00
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALAÇÃO	mxmês	950,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)	m <sup>2</sup>	187,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS DO CANTEIRO DE OBRAS	UN.	6,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30X6,00mX2,59m, PISO DE COMPENSADO PINTADO, REVESTIMENTO DE PVC, SEM DIVISÓRIAS, 2 JANELAS 1,00X1,00 COM VIDROS E GRADES, INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO	mês	4,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00mX2,59m, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS	mês	4,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00mX2,59m, PARA SANITARIO, COM 03 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	mês	4,00
PLANO DE GESTAO DE RESÍDUOS SOLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC	UN.	1,00
PROJETO PARA MURO DE CONTENÇÃO	UN.	1,00
PROJETO PARA MURO DE FECHAMENTO PERÍMETRO	UN.	1,00
PROJETO ESTRUTURAL SUBESTAÇÃO E DEPÓSITO LIXO	UN.	1,00
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	7,00
CARGA MANUAL DE ENTELHO EM CONTAINER	UN.	8,00
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>JANELAS</b>		
JA 01 - JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR 200x60/160 - 4 FOLHAS - 5,00 unid.	m <sup>2</sup>	6,00
JA 02 - JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR 50x60/1,60M - 2,00 unid.	m <sup>2</sup>	0,60
JA 04 - JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM DUAS FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 140X140/70 - 1,00 unid	m <sup>2</sup>	1,89
ESQUADRIA PELE DE VIDRO, DIMENSÕES 24,55 X 3,46M -COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO FORN. E INST.	m <sup>2</sup>	370,00
<b>PORTAS</b>		
PA 01 - PORTA DE ALUMÍNIO 200X210 - 2 FOLHAS DE 100X210 -4,20 m* - 1,00 unid.	m <sup>2</sup>	4,20
PA 02 - PORTA DE ALUMÍNIO 120X210 - 2 FOLHAS DE 60X210 -2,52 m* - 3,00 unid.	m <sup>2</sup>	7,56
PA 02 - PORTA DE ALUMÍNIO 90X210 - -1,89 m° - 1,00 unid.	m <sup>2</sup>	1,89



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net

PA 03 - PORTA DE ALUMÍNIO 140X210 - 2 FOLHAS 70X210 - 2,94 m*	m <sup>2</sup>	2,94
PCF - PORTA CORTA FOGO 180X210 - 2 FOLHAS DE 90x210	UN.	1,00
PV 01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2,00X2,10 - 2 FOLHAS DE 100x210 - 4,20m' -1 unidades	m <sup>2</sup>	4,20
PV 02 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 1,40X2,10 - 2 FOLHAS DE 70X210 - 2,94m' - 2 unidades	m <sup>2</sup>	5,88
PD 01/PM 01 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA, e= 3,5 cm, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA - DIMENSÃO: 80X210 CM	UN.	5,00
PD 01/PM 01 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA, e= 3,5 cm, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA - DIMENSÃO: 90X210 CM	UN.	2,00
<b>ACESSÓRIOS - PORTAS</b>		
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	2,00
BARRA ANTI-PÂNICO P - FOLHA DUPLA	UN.	5,00
FECHADURA PORTA ANTI-PÂNICO	UN.	4,00
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.	UN.	6,00
<b>VIDROS</b>		
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,- FUMÊ - ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	10,36
<b>ALVENARIAS DE FECHAMENTO E REVESTIMENTOS</b>		
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS-19x14x9cm (e= 14cm)- GARAGEM E ARQUIVO	m <sup>2</sup>	33,48
ENCUNHAMENTO EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5x10x20cm 1 VEZ ( e= 20cm).	m <sup>2</sup>	12,45
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO/ AREIA)	m <sup>2</sup>	39,08
EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:9 (CIMENTO/CAL/AREIA) e=2,00cm	m <sup>2</sup>	39,08
REBO CO PARA PAREDES INTERNAS , EXTERNAS E VIGAS TRAÇO 1:4,5 - e= 0,5 cm	m <sup>2</sup>	39,08
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV- CERAMICA 30X40cm	m <sup>2</sup>	201,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net

<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		
REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	807,42
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M*. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	582,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,00cm	m <sup>2</sup>	40,64
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF 06/2014	m	606,92
<b>FORROS E ACABAMENTOS</b>		
FORRO DE GESSO ACARTONADO, inclui estrutura de fixação normal	m <sup>2</sup>	2.173,63
FORRO MODULAR EM PVC, COR BRANCA, inclui estrutura de fixação	m <sup>2</sup>	53,42
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO, MADEIRA OU PLÁST.)	m	64,00
ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - PERFILADO METÁLICO PERFURADO EXCLUÍDA A MÃO-DE-OBRA	m	1.175,00
MÃO-DE-OBRA PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - PERFILADO METÁLICO PERFURADO	m	1.175,00
FORRO FIBRA MINERAL MODULAR EM PLACAS DE 625 X 625 MM - INCLUINDO INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	271,00
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, CORTINEIRO).05/2017_P	m	123,50
CHAPISCO APLICADO EM TETO, ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	m <sup>2</sup>	47,22
EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 2,0mm	m <sup>2</sup>	47,22
REBOCO (MASSA FINA) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 5,0mm	m <sup>2</sup>	47,22
<b>PINTURAS</b>		
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS AF_06/2014	m <sup>2</sup>	5.922,62
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	5.922,62
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	2559,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

AF_06/2014		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	559,13
<b>LOUÇAS - METAIS SANITÁRIOS - ACABAMENTOS</b>		
EXAUSTOR PAREDE COM SENSOR 150 MM 150 MM - EQUIPAMENTO	UN.	3,00
DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO 150 MM	m	24,00
EXAUSTOR PAREDE COM SENSOR 150 MM 150 MM - MÃO DE OBRA	UN.	3,00
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS, GÁS E PPCI</b>		
<b>REDE DE GÁS - GLP</b>		
CENTRAL DE GÁS COMPLETA	UN.	1,00
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	20,00
KIT INVERSOR AUTOMÁTICO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS BUTIJOES P - 45 KG , EXCLUÍDO O FORNECIMENTO DOS BUTIJOES	UN.	1,00
<b>PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO(PPCI)</b>		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	m	49,00
TÊ DE REDUÇÃO DE 4"x1/2"	UN.	4,00
TÊ DE AÇO GALVANIZADO DE 4"	UN.	5,00
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA IB4" (100MM) - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	160,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m <sup>3</sup>	24,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	24,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN.	8,00
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTA CAO. AF 12/2015	UN.	11,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN.	8,00
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN.	5,00
UNIÃO FERRO GALVANIZADO 4"	UN.	12,00
ABRIGO PARA MANGOTINHO, 80X90X30CM, TIPO SOBREPOR, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CARRETEL BASCULANTE COMMANGOTINHO DE 1"X30M COM ESGUICHO, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2", VÁLVULA DE ESFERA BRUTA 1" E RESGISTRO DE GAVETA 1".	UN.	4,00
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00
VALVULA DE ESFERA BRUTA DE LATAO 4"	UN.	6,00
BRACADEIRA METALICA TIPO GOTA DIAM. 4"	UN.	7,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4"	UN.	6,00
BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2"	UN.	4,00
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN.	1,00
BATERIA SELADA 12 V - 40 AMPÉRES	UN.	2,00
PONTO DE ALARME DE INCÊNDIO COM AVISADOR	UN.	4,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	m	150,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN.	40,00
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN.	4,00
TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC,	UN.	4,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM', ISOLAMENTO 600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO	m	150,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	300,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTONOMO LED E LUMINÁRIAS DE BALIZAMENTO FIXADA EM PAREDE CFE. PROJ. PPCI	UN.	32,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, CIUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - PARA LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE ALARME	UN.	21,00
<b>SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN.	3,00
MASTRO 1 Ú PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN.	3,00
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 Ú PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	80,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	m	315,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	m	215,00
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM', NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	m	164,00
ELETRODUTO PVC 40MM (1 /+ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	45,00
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	UN.	122,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6 MM	UN.	1,00
EXECUÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA	UN.	20,00
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO ATARRACHANTE B4,2X32MM, BUCHA DE NYLON 06MM, ARRUOLA LISA EM AÇO INOX Ø 1/4" E ARRUOLA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE Ø1/4" PARA O TERMINAL AÉREO E PRESILHAS DE LATÃO ESTANHADO	UN.	190,00
TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA CABO DE #50MM' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	16,00
PARAFUSOS CABEÇA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS, Ø1/4" X 5/8" PARA FIXAÇÃO DOS CABOS COM OS TERMINAIS ESTANHADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	15,00
CONECTOR SPLIT BOLT PARA MINICAPTORES, EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL B10MM, PARA CABOS DE #35MM2 A #70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	24,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido	UN.	13,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	13,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (215X0,60X0,60)M	m <sup>3</sup>	77,40
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	77,40
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS E TELEFONIA</b>		
<b>ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, SEM TAMPA - PEÇA DE 3M, COM ACESSÓRIOS	m	249,00
SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 100X50MM	UN.	166,00
ELETROCALHA PERFURADA SOXSOMM, SEM TAMPA - PEÇA DE 3M, COM ACESSÓRIOS	m	168,00
SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS SOXSOMM	UN.	112,00
ELETROCALHA PERFURADA 200X50MM, SEM TAMPA - PEÇA DE 3M, COM ACESSÓRIOS	m	12,00
SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DAS ELETROCALHAS 200X50MM	UN.	8,00
<b>PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO</b>		
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016	UN.	184,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020	UN.	125,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN.	40,00
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN.	250,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	250,00
LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR LED 5W BRANCO MORNO PARA PISO	UN.	17,00
POSTE RETO H=4 METROS, COM ACESSÓRIOS	UN.	1,00
LUMINÁRIA EXTERNA COM LED 33W	UN.	1,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net

SERVIÇOS DA CONTRATADA: CONFECÇÃO RABICHO C/ PLUGUÊ "MACHO" E TOMADA PLUGUÊ "FEMEA" PARA ALIMENTAR AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR UTILIZANDO 1,5M DE CABO MÚLTIPLO 3X#2,5MM2 EPR 0,6/1KV	UN.	182,00
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN.	2,00
<b>PONTOS LÓGICA E TELEFONIA</b>		
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN.	220,00
PONTO DE TOMADA PARA ENERGIA ESTABILIZADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	78,00
<b>CABOS DE ALIMENTAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO/ELETRICA</b>		
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	11.620,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	2.400,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	1.010,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	55,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI M CR 57,28 DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	780,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	55,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	990,00
<b>INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
CABO UTP, 4 PARES - CATEGORIA 6	M	2.200,00
RACK 44 U (44 ALTURAS ÚTEIS) (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	UN.	2,00
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	8,00
VOICE PANEL, CAT. 3, 30 PORTAS	UN.	1,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net

ORGANIZADOR DE CABOS - 1U	UN.	4,00
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TELECOM.	UN.	220,00
CERTIFICAÇÃO DOS CABOS UTP	UN.	220,00
<b>QUADROS E PAINÉIS</b>		
CIGBT 01, COMPLETO, COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME QUADRO DE CARGAS E MEMORIAL DESCRITIVO	UN.	1,00
PAINEL - PN 01, COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN.	1,00
PAINEL - PL 01, COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN.	1,00
CIGBT 02, COMPLETO, COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME QUADRO DE CARGAS E MEMORIAL DESCRITIVO	UN.	1,00
PAINEL - PN 02, COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN.	1,00
PAINEL - PL 02, COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME QUADRO DE CARGAS	UN.	1,00
<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>		
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	45,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	m	270,00
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN.	45,00
<b>LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS</b>		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.035,00

- Renovação do Contrato da fiscal de obra em 27.03.2024, para 01 (um) ano, Arquiteta Silvane Regina Klauss.

- Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2023, assinado em 04/04/2024 – empresa contratada, CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 91.395.426/0001-47. Valor empenhado R\$ 606.281,24 (seiscentos e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) – 23,24% do valor de contrato, noventa dias.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: camaranovasantarita@via-rs.net

- Serviços Executados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	3,00
CARGA MANUAL DE ENTELHO EM CONTAINER	UN.	3,00
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>JANELAS</b>		
ACABAMENTO EM CANTONEIRAS DE AÇO PARA JANELAS PELE DE VIDRO - FORN. E INST.	m	960,00
<b>ALVENARIA DE FECHAMENTO E REVESTIMENTOS</b>		
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS-19x14x9cm (e= 14cm)- PEITORIL JARDIM	m <sup>2</sup>	5,60
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO/ AREIA)	m <sup>2</sup>	11,20
EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:9 (CIMENTO/CAL/AREIA) e=2,00cm	m <sup>2</sup>	11,20
REBO CO PARA PAREDES INTERNAS , EXTERNAS E VIGAS TRAÇO 1:4,5 - e= 0,5 cm	m <sup>2</sup>	11,20
<b>FORROS E ACABAMENTOS</b>		
GESSO ACARTONADO, inclui estrutura de fixação normal	m <sup>2</sup>	1.614,50
ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO PARA PAREDES COM SISTEMA DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	808,28
<b>PINTURAS</b>		
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.000,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.000,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

<b>REPAROS NO TELHADO</b>		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO e=0,50 mm, INCLUSO IÇAMENTO	m <sup>2</sup>	140,00
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 33 cm	m	77,50
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 , DESENVOLVIMENTO 33 cm	m	42,00
<b>PONTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO</b>		
COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T(20ª/250W) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO)	un	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4mm <sup>2</sup> , ANTICHAMA 0,6/1,0 kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	50,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+ 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023.	un	15,00
<b>ARREMATES</b>		
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE L= 15 cm, COMPRIMENTO ATE 2,00m, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	25,00
<b>LOUÇAS</b>		
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA – 35x50cm OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2021.	un	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAICA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA – PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2x40 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00

- Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2023, assinado em 04/07/2024 – empresa contratada, CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 91.395.426/0001-47. Somente prazo, noventa dias, concedido em função das enchentes.

- Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2023, assinado em 11/10/2024 – empresa contratada, CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 91.395.426/0001-47. Somente prazo, noventa dias, concedido em função da dificuldade de encontrar material e serviços especializados.

- Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2023, assinado em 04/11/2024 – empresa contratada, CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 91.395.426/0001-47. Somente prazo, trinta dias, conclusão da obra.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA**

Rua Dr. Lourenço Zaccaro, 1310 – Centro – CEP. 92480.000

Fones: (51) 3479.1444 – 3479.1149/e-mail: [camaranovasantarita@via-rs.net](mailto:camaranovasantarita@via-rs.net)

- Compensação Vegetal – em 17.10.2023 recebemos uma notificação para cumprir a mitigação da Licença de Instalação 12/2017, Processo 5740/2017, que trata do plantio de 520 mudas, fizemos uma argumentação que não foi aceita.

- Em 2024 solicitamos orientações à SMMA sobre este plantio, que nos forneceu o TR (termo de referência) da execução de projeto, contratação de responsável técnico, tipo e quantidade de espécies, local para plantio e alerta à responsabilidade de 4 (quatro) anos sobre a plantação. Como a Câmara abriu mão dos repasses de verba para o Executivo, solicitamos prazo à SMMA para a contratação dos respectivos projetos e compra das espécies, estamos no aguardo.

- Recebimento Provisório da obra em 04.12.2024.

Nova Santa Rita, 15 de janeiro de 2024.

Fiscal de Obra

Arquiteta Silvane Regina Klaus

CAU A140.345-1