



RESOLUÇÃO Nº 05/2025,
de 16 de dezembro de 2025.

APROVA O MAPA DE RISCOS DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA COM MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA 6ª ETAPA
DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
RITA.

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA
PROTOCOLO GERAL
Nº 20205 FL. 41
Entrada 17/12/25
Hora: 09:29

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA, no uso de suas atribuições legais,


FAÇO SABER, em cumprimento ao artigo 40, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Mesa Diretora promulga a seguinte


RESOLUÇÃO:


Art. 1º Fica aprovado o Mapa de Riscos da Contratação de empresa especializada com material e mão de obra para execução da 6ª Etapa de construção da nova sede da Câmara Municipal de Nova Santa Rita, nos termos do Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data da sua publicação.

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA, aos dezesseis dias de dezembro de dois mil e vinte e cinco (16.12.2025).


Marcelo Moreira Viegas
Presidente


Maria Rita Figueiró Feijó
Vice-Presidente


Leonardo Vieira
1º Secretário


Paulo Ricardo Pinheiro Vargas
2º Secretário

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA RITA

REGISTRE E PUBLIQUE SE EM 17/12/25



Anexo Único

MAPA DE RISCOS - LEI 14.133/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada com material e mão de obra para execução da 6ª Etapa de construção da nova sede da Câmara Municipal de Nova Santa Rita.

FASE DE ANÁLISE		
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
RISCO 01 - Impugnação do Edital.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
ID	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer de forma clara e minuciosa, no Termo de Referência, todas as especificações do objeto e condições da contratação. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Alta administração/Arquiteta contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a continuidade da licitação.	Equipe de Planejamento/Encarregado das compras/Jurídico

RISCO 02 - Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ID	Dano	
1.	Necessidade de reiniciar o procedimento de contratação desde a fase de planejamento. Provável necessidade de contratação emergencial para manter a continuidade do serviço até que seja realizada nova licitação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar se as especificações do objeto são as praticadas pelo mercado fornecedor. Realizar pesquisa de preços criteriosa para que os preços estimados reflitam a realidade do mercado.	Arquiteta contratada
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Iniciar novo procedimento licitatório ou compra direta.	Presidência/Alta administração



FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

Gestão do Contrato

RISCO 03 - Descumprimento da regularidade fiscal.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

ID	Dano	
1.	Caracterização da possibilidade de responsabilidade da Administração Pública e atraso no pagamento.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever no edital e no termo de contrato a comprovação da regularidade fiscal.	Setor de Compras e Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar nos sítios governamentais a regularidade fiscal.	Setor de Compras e Licitações / Fiscal do contrato

RISCO 04 - Descumprimento das exigências do Termo de Referência pela empresa contratada.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

ID	Dano	
1.	Produtos de baixa qualidade.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer de forma clara e precisa, no Termo de Referência, as características do objeto.	Arquiteta contratada

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar de forma minuciosa o recebimento dos objetos entregue pela Contratada, verificando se as exigências do Termo de Referência estão sendo cumpridas e se a qualidade é satisfatória.	Fiscal da Obra